

## 项目延期申请（合集3篇）

### 篇1：项目延期申请

XXXXX居住区一期项目维护保养延期申请

XXXX镇人民政府：

XXXXX投资有限公司：

由于该项目规划许可、施工许可手续不全等原因，导致本项目不能竣工备案，原签订的物业补充协议于2019年5月14日到期，为了确保已入住居民生活安全有序及未入住房屋的维护保养，我司申请将维护保养服务期延期一年，服务日期从2019年5月15日至2020年5月15日，延期期间服务及收费标准与原协议相同，且在此期间本项目具备竣工备案和移交条件。本协议可终止。如还不具备竣工备案条件本协议以延期一年为单位继续延期。

XXXXX有限责任公司海南分公司（章）

XX年X月XX日

### 篇2：项目延期申请

申请背景

我们的项目原计划在XX年XX月XX日完成，但由于一些不可抗力的因素，我们需要延期完成项目。以下是申请延期的理由及计划。

延期理由

1.资源不足：由于人员调动和其他项目的优先级变化，我们现有的资源已经不足以按时完成项目。

2.技术难题：在项目进行过程中，我们遇到了一些技术上的挑战，需要更多时间来解决。

3.需求变更：在项目进行中，客户提出了一些额外的需求和变更请求，这导致我们需要额外的时间来适应和实施这些变化。

延期计划

为了尽快恢复项目进度并确保项目的顺利进行，我们制定了以下延期计划：

1.资源调整：我们将重新评估项目所需资源，确保有足够的人力和物力来完

成项目。

2.技术支持：我们将与技术团队合作，加大解决技术问题的力度，以加快项目进度。

3.需求变更管理：我们将与客户紧密合作，准确了解他们的需求，并在确保质量的前提下尽快实现变更。

#### 预期影响

尽管我们会尽最大努力缩短项目的延期时间，但还是有一些不可避免的影响：

1.项目交付时间：预计项目将延期完成，具体延期时间将尽快通知并与客户协商。

2.成本变化：由于延期可能导致资源调整和工作重新安排，项目成本可能有所增加。

3.客户满意度：我们深知延期对客户的不便，并将尽最大努力与客户沟通，使其明白我们的努力和合理性。

#### 请求批准

我们请求领导层审慎考虑并批准项目延期申请，以确保项目能够以最佳状态顺利完成。

备注：该文档仅作为项目延期申请的表述，并不代表最终批准结果。请在收到本申请后尽快进行评估和决策，以免影响项目进度。

### 篇3：项目延期申请

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXX工期延伸  
申请报告

XXXXXXXXXX并XXXXXXXXX监理咨询有限企业：

由我方施工的XXXXXXXXXXXX，设计总数为XX棵，原计划工期为xxxx年3月13日至xxxx年6月日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工，截止xxxx年6月5日，累计达成碎石桩XX棵，还没有达成XX棵。

自我企业项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，因为以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：

## 1、场所要素的影响：

(1)、我企业于xxxx年3月4日至3月13日接踵进场4台套桩机设施，但因施工场所平坦工作还没有达成，施工难以展开;至xxxx年3月21日基本达成场所下平台平坦工作后，我方于3月22日正式开始施工;

(2)、因该工程施工场所分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;依据现场施工条件，经三方议论后将施工方式确立为：采纳边平坦边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等惹起的诸多损失。此中，xxxx年3月5日至xxxx年3月21日，建设方对施工场所下平台进行场所平坦工作;xxxx年4月24日至xxxx年5月6日，建设方对施工场所上平台2号地区进行平坦工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号地区进行场所平坦工作;场所平坦时期，全部机组停机等候。时到现在天，场所上平台与下平台中间不行施工地区，场所平坦工作还没有达成。

(3)、因施工场所整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运转带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。

2、天气要素的影响：因进入雨季，阴雨天气以致我方难以正常进行施工。从正式动工后，阴雨天气为15日。

3、停电要素的影响：因工地停电，施工机组没法工作;此中，4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天;

为保证工期，应甲方要求，我方于xxxx年5月1日增添一台桩机至该工地，达成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区没法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤退施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上状况及对后期施工的综合考虑，我方也踊跃采纳了相应举措，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加速该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵企业申请将该工程有效工期延伸38天，将该工程完工时间顺延至xxx年7月20日。请贵企业领导予以批复。特别感谢贵企业对我企业工作的支持。

致敬!

云南XXXXXXXXXX有限企业

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部

20xx年x月x日